

«СОГЛАСОВАНО»

ООО «ПСК Магистраль Констракшн»

_____ Антонов Д.Н..

«21» мая 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

ДИРЕКТОР ГБУ «СШ «БИТЦА»

_____ Харчук А.Г.

«21» мая 2020 г.

ПЛАН - ГРАФИК

Пуска бассейна в эксплуатацию во II квартале 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Контроль над исполнением	Примечание
	БАССЕЙН				
1	Аудит инженерных систем и технического состояния спорткомплекса:	Май	Яловега С.Н.	Перетягин А.Е.	
1.1	Проверка главного электрощита, пультов управления и всех электротехнических устройств – токоприемников.	Май	Кочанов Д.П.	Перетягин А.Е.	
1.2.	Проверка соответствие шума в бассейне (при работающих системах вентиляции и других технических и технологических устройствах), на соответствие требованиям СНиП 23-03-2003;	Май	Кочанов Д.П.	Перетягин А.Е.	

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Контроль над исполнением	Примечание
1.3.	Проверка освещения на соответствие СНиП 23-05-1995;	Май	Кочанов Д.П.	Перетягин А.Е.	
1.4.	Проверка доступности здания бассейна для маломобильных групп населения СНиП 41-01-2003;	Май	Яловега С.Н.	Перетягин А.Е.	
1.4.1.	Обеспечить контроль над надлежащим выполнением работ подрядчиков по восстановлению дорожного покрытия или устройства пешеходных мостиков для нормального (безопасного) прохода в бассейн от входа в ГБУ «СШ «Битца» до входа в бассейн.	Май	Яловега С.Н.	Перетягин А.Е.	
1.4.	Проверка отопления, вентиляции на соответствие СНиП 41-01-2003;	Май	Кочанов Д.П.	Перетягин А.Е.	
1.5.	Проверка внутреннего водопровода и канализации на соответствие СНиП 2.04.01-85;	Май	Яловега С.Н.	Перетягин А.Е.	Срок зависит от строительства канализации подрядчиками
2	Подготовка инженерных систем бассейна спорткомплекса к эксплуатации.	Май	Яловега С.Н.	Перетягин А.Е.	

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Контроль над исполнением	Примечание
2.1.	В помещении бассейна установить стеклопакет, взамен разбившегося. (Стеклопакет уже имеется у подрядчика.)	Май	Яловега С.Н.	Перетягин А.Е.	Срок зависит от восстановления дорожного покрытия.
2.2.	Провести техническое обслуживание (ТО) системы химводоочистки.	Май-Июнь	Яловега С.Н.	Перетягин А.Е.	
2.3.	Санитарная обработка ванны бассейна, душевых, раздевальных комнат и вспомогательных помещений.	Май	Пискун И.А.	Эскин Е.В.	
2.4.	Санитарная обработка спортивного зала, душевых, раздевальных комнат и вспомогательных помещений	Май	Пискун И.А.	Эскин Е.В.	
3	Наполнение водой ванны бассейна:				
3.1.	Налив и подогрев воды до 27*в ванну бассейна	Июнь	Яловега С.Н.	Перетягин А.Е.	
3.2.	Подготовка воды до нормальных параметров эксплуатации по ГОСТ Р 53491.2-2012 Бассейны. Подготовка воды. Часть 2. Требования безопасности.	Июнь	Яловега С.Н.	Перетягин А.Е.	

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Контроль над исполнением	Примечание
3.3.	Проверка качества воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.	Июнь	Пискун И.А.	Эскин Е.В.	
3.4.	Отбор проб воды на соответствие нормам СанПиН 2.1.2.1188-03 и получение разрешения на ввод эксплуатацию. Перед открытием бассейна послать запрос на отбор проб в Центр Гигиены и Эпидемиологии ЮАО, согласно договору.	Июнь	Производится дежурными работниками Центра Гигиены и Эпидемиологии.	Эскин Е.В.	

Главный инженер

Перетягин А.Е.

Начальник службы

Яловега С.Н.

Заведующий СК

Эскин Е.В.